

ANEXO A – OBRAS FOCEDE del Anexo I de la Resolución ENRE N° 626/2016.

La situación de las obras de FOCEDE a diciembre 2016 es la siguiente:

Obras de Media y Baja Tensión

EDESUR S.A. presenta un avance general del 91%, con un 87% de las obras finalizadas

Obras de BT y MT a Dic/16	Total		
	Cantidad	% Obras	Avance Promedio
Terminada	1.001	87%	100%
En curso	79	7%	58%
Sin Avance	74	6%	0%
Obras Aprobadas	1.154	100%	91%

De las obras en curso de ejecución 22 casos superan el 90% de avance.

En el caso de EDENOR S.A. se realizó una muestra representativa que alcanzó el 25% de las obras, con un avance general del 96%, con un 90% de obras finalizadas

Obras de BT y MT a Dic/16	Total		
	Cant	% Obras	Avance Promedio
Terminada	839	90%	100%
En curso	87	9%	67%
Sin Avance	7	1%	0%
Obras Inspeccionadas	933	25%	96%
Sin Inspección	2.771	75%	
Obras Totales	3.704	100%	

Obras de Alta Tensión

Dado que la ejecución de las obras de Alta Tensión supera el año, su avance se indica sobre el total de la misma, no contra el plan proyectado.

EDESUR S.A.

De las 22 obras proyectadas, 6 están finalizadas, con un avance general del 82%,

Obras de AT a Dic/16	Total		
	Cant	% Obras	Avance Promedio
Terminada	6	27%	100%
En curso	16	73%	75%
Obras	22	100%	82%

EDENOR S.A.

De las 23 obras proyectadas, 13 están finalizadas, con un avance general del 86%,

Obras de AT a Dic/16	Total		
	Cant	% Obras	Avance Promedio
Terminada	13	57%	100%
En curso	10	43%	67%
Obras	23	100%	86%